



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

RP DE REFORMAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - SEDUC	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	25%

REFORMAS EXECUTADAS PELA RP 199/2022 - SEDUC

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO DA REFORMA	PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA	VALOR DA REFORMA	PERCENTUAL EXECUTADO DA REFORMA
PP 64/22	199/22	CEI Ester Nunes	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	08/03/2023	30/01/2024	R\$ 538.751,46	100%
PP 64/22	199/22	EMEF Profº Euclides Ferreira	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	02/03/2023	30/01/2024	R\$ 755.594,79	100%
PP 64/22	199/22	CEI ADI Adriana Aparecida Cassiano	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	21/03/2023	30/01/2024	R\$ 382.149,51	100%
PP 64/22	199/22	CEI Professora Célia Rocha Lobo	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	21/03/2023	30/01/2024	R\$ 329.310,53	100%
PP 64/22	199/22	CEI EMEI Leonor Mendes de Barros	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	24/03/2023	30/01/2024	R\$ 247.784,33	100%
PP 64/22	199/22	CEI EMEI Santina Nardi Marques	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	12/04/2023	30/01/2024	R\$ 253.543,98	100%
PP 64/22	199/22	EMEF Geraldo de Lima	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	17/05/2023	30/01/2024	R\$ 301.708,80	100%
PP 64/22	199/22	EMEF Prof Ricardo Luques	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	17/05/2023	30/01/2024	R\$ 426.505,54	100%
PP 64/22	199/22	Casulo Sumaré	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	17/05/2023	30/01/2024	R\$ 488.109,48	100%
PP 64/22	199/22	Casulo Centro	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	17/05/2023	30/01/2024	R\$ 381.871,69	100%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

RP DE REFORMAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
PP 64/22	199/22	EMEF Auracy Mansano	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	17/05/2023	30/01/2024	R\$ 72.702,12	100%
PP 64/22	199/22	CIEFI Adolfina Leonor Soares dos Santos	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	21/09/2023	30/01/2024	R\$ 90.569,93	100%

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	5%

REFORMAS EXECUTADAS PELA RP 200/2022 - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO DA REFORMA	PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA	VALOR DA REFORMA	PERCENTUAL EXECUTADO DA REFORMA
PP 65/22	200/22	Parque Municipal do Juqueriquerê	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	21/03/2023	30/01/2024	R\$ 164.861,89	100%
PP 65/22	200/22	Subprefeitura do Município de Caraguatatuba	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	21/03/2023	30/01/2024	R\$ 319.909,93	100%
PP 65/22	200/22	CRAS Pereque Mirim	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	24/03/2023	30/01/2024	R\$ 73.531,80	100%
PP 65/22	200/22	Casa da Acolhida	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	24/03/2023	30/01/2024	R\$ 45.323,50	100%
PP 65/22	200/22	Calçada no Conjunto Habitacional do Getuba	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	04/05/2023	30/01/2024	R\$ 32.433,94	100%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

RP DE REFORMAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
PP 65/22	200/22	Instituto de Longa Permanência (ILP)	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	17/05/2023	30/01/2024	R\$ 261.501,21	100%

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
PP 66/22	201/22	RP de Reforma - SAÚDE	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.070.000,00	5%

REFORMAS EXECUTADAS PELA RP 201/2022 - SAÚDE

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO DA REFORMA	PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA	VALOR DA REFORMA	PERCENTUAL EXECUTADO DA REFORMA
PP 66/22	201/22	UBS Morro do Algodão	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	20/03/2023	30/01/2024	R\$ 35.364,41	100%
PP 66/22	201/22	UBS do Jaraguazinho	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	04/05/2023	30/01/2024	R\$ 61.313,30	100%
PP 66/22	201/22	UBS do Casa Branca	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	02/05/2023	30/01/2024	R\$ 139.280,97	100%