



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 13/21	224/21	Reforma e Recuperação da Mureta na Avenida da Praia no Município de Caraguatatuba/SP - FINISA	PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 29.183.206/0001-86	29/11/2021	13/11/2022	R\$ 254.174,81	98%
CC 02/22	65/22	Reforma da Praça Geraldo Pereira da Costa – Bairro Travessão	SANEEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ/MF sob nº 42.956.991/0001-20	06/05/2022	02/11/2022	R\$ 258.418,22	50%
CC 05/22	66/22	Reforma do Centro de Convívio João Paulo dos Santos - Bairro Capricórnio III - Convênio Estadual	GSK COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.622.265/0001-92	16/05/2022	12/11/2022	R\$ 212.156,17	90%
CC 08/22	80/22	Construção de Área para Prática de Esporte e Lazer - Bairro Perequê Mirim - Convênio Estadual	AVC FIRE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.134.629/0001-34	24/06/2022	21/12/2022	R\$ 189.415,56	7%
CC 06/22	72/22	Construção de Ecoponto e Banheiro Público - Bairro Tinga	JANGADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.417.854/0001-30	26/05/2022	26/05/2023	R\$ 316.188,94	70%
CC 07/22	78/22	Contenção do Processo Erosivo com Utilização de Engenharia Verde no Morro do Mirante e Canta Galo	ARAUCÁRIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.662.234/0001-10	09/06/2022	06/12/2022	R\$ 308.093,27	70%
CC 09/22	117/22	Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	OIS SUSPENSÃO - PERÍODO ELEITORAL		R\$ 316.070,48	0%
CC 10/22	118/22	Calçada Acessível na Região Central do Município	IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ n.º 24.894.301/0001-74	OIS SUSPENSÃO - PERÍODO ELEITORAL		R\$ 315.809,34	0%
CC 11/22	166/22	Infraestrutura e Reforma do Campo Esportivo – Bairro Porto Novo	E. R. S. MULTISERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.993.984/0001-29	11/08/2022	10/02/2023	R\$ 299.332,53	5%
CC 12/22	215/22	Complementação dos Links de Acesso do Pronto Socorro em Atendimento as Normativas da RDC 50 – Bairro Jardim Primavera	R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS ME, inscrita no CNPJ nº 29.574.617/0001-00	29/09/2022	29/12/2022	R\$ 319.799,46	1%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 07/18	05/2020	Implantação do Canal Extavador 2 - P. Santa Marinal	OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 10.596.045/0001-24	20/01/2020	09/09/2022	R\$ 1.277.111,22	98%
TP 11/19	60/2020	Reforma, Revitalização e Ampliação Do Pier de Pesca do Camaroeiro - Convênio Estadual	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	26/08/2020	27/09/2022	R\$ 2.050.575,45	20%
TP 01/21	45/21	Implantação do Parque Natural Muncipal do Juqueriquere - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69	27/09/2021	24/11/2022	R\$ 1.199.625,59	65%
TP 04/21	125/21	Complementação de Construção de Creche - Bairro Golfinho - Convênio Federal	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05	27/09/2021	24/02/2023	R\$ 2.232.543,33	88%
TP 06/21	87/2022	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem Bairro Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	04/07/2022	03/03/2023	R\$ 1.391.080,62	40%
TP 10/21	39/22	Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05	21/06/2022	18/02/2023	R\$ 530.679,47	40%
TP 01/22	39/22	Finalização da Cosntrução da Emef- Getuba - FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05	02/05/2022	31/12/2022	R\$ 1.531.278,41	50%
TP 02/22	77/22	Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	06/06/2022	06/06/2023	R\$ 1.293.327,40	40%
TP 03/22	74/22	Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura – Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.963.124/0001/35	SEM OIS EMITIDA		R\$ 1.324.678,76	0%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 04/22	75/22	Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05	14/06/2022	11/12/22	R\$ 349.158,34	1%
TP 05/22	76/22	Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05	S/OIS EMITIDA		R\$ 2.178.279,97	0%
TP 06/22	161/22	Reforma e Recuperação das Quadras de Beach Tennis, Quadras de Futebol Society e Quadras de Tennis em Diversos Bairros do Município	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69	08/08/2022	09/04/2023	R\$ 892.697,88	15%
TP 07/22	167/22	Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA	OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 10.596.045/0001-24	11/08/2022	10/02/2023	R\$ 2.262.936,09	30%
CP 07/20	111/21	Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56	26/08/2021	25/10/2022	R\$ 6.343.440,62	50%
CP 05/21	126/21	Revitalização da Trilha de Acesso e do Farol do Morro da Prainha - Convênio Estadual	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69	01/10/2021	01/10/2023	R\$ 4.182.674,74	5%
CP 06/21	10/2022	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	01/02/2022	31/07/2023	R\$ 28.472.762,53	65%
CP 11/21	229/21	Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul	JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 15.684.472/0001-88	06/12/2021	04/12/2022	R\$ 3.496.757,97	75%
CP 12/21	344/21	Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - Finisa	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 00.688.529/0001-40	13/12/2021	13/12/2022	R\$ 4.946.506,24	30%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CP 13/21	374/21	Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e Complementação Av. Brasília - FINISA	EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ n.º 02.841.119/0001-12	15/12/2021	16/03/2023	R\$ 5.811.073,76	80%
CP 16/21	46/22	Construção de Ponte Sobre o Riberão Lagoa	TETO CONSTRUTORA S.A, CNPJ n.º 13.034.156/0001-35	27/07/2022	27/09/2023	R\$ 2.740.131,61	0%
CP 01/22	55/22	Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem	CONSÓRCIO RIO JUQUERIKERÊ CNPJ/MF sob n.º 46.064.171/0001-85	19/04/2022	18/07/2024	R\$ 42.580.795,72	8%
CP 05/22	70/22	Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56	26/05/2022	22/11/2023	R\$ 10.519.024,05	40%
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	29/11/2023	R\$ 3.859.864,81	5%