



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 09/22	117/22	Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	31/10/2022	31/10/2023	R\$ 316.070,48	100%
CC 10/22	118/22	Calçada Acessível na Região Central do Município	IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74	31/10/2022	02/05/2023	R\$ 315.809,34	10%
CC 17/22	251/22	Execução de Projetos para Infraestrutura do Loteamento Mar Verde	SANECONS SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 08.771.264/0001-50	17/11/2022	18/05/2023	R\$ 244.784,52	90%
CC 16/22	248/22	Reforma do Pier do Massaguaçu	ALCÂNTARA & DUARTE ARQUITETURA LTDA ME, CNPJ/MF nº 19.314.920/0001-02	16/11/2022	18/05/2023	R\$ 299.000,66	70%
CC 21/22	269/22	Reforma e Adequação para Sala de Multimídia na SEDUC – Bairro Indaiá	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/MF sob nº 37.134.629/0001-34	05/12/2022	04/06/2023	R\$ 316.132,15	95%
CC 23/22	311/22	Execução de Base de Concreto para Instalação de Academia ao Ar Livre em Diversos Locais do Município	FLÁVIA FRÚGOLI RAMOS EIRELI - CNPJ/MF sob nº 25.184.982/0001-40	27/12/2022	28/06/2023	R\$ 318.622,69	60%
TP 06/21	87/2022	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Bairro Pontal Santa Marina	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	04/07/2022	05/07/2023	R\$ 1.391.080,62	90%
TP 10/21	39/22	Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	21/06/2022	19/04/2023	R\$ 530.679,47	75%
TP 02/22	77/22	Infraestrutura De Drenagem E Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	06/06/2022	05/08/2023	R\$ 1.293.327,40	80%
TP 03/22	74/22	Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura – Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	SEM OIS EMITIDA		R\$ 1.324.678,76	0%
TP 04/22	75/22	Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	14/06/2022	15/06/2023	R\$ 349.158,34	35%



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 05/22	76/22	Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	SEM OIS EMITIDA		R\$ 2.178.279,97	0%
TP 06/22	161/22	Reforma e Recuperação das Quadras de Beach Tennis, Quadras de Futebol Society e Quadras de Tennis em Diversos Bairros do Município	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69	08/08/2022	07/09/2023	R\$ 892.697,88	98%
TP 07/22	167/22	Execução De Drenagem, Canalização E Adequação De Vias - Jd Britânia - Finisa	OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 10.596.045/0001-24	11/08/2022	10/08/2023	R\$ 2.262.936,09	80%
TP 08/22	168/22	Terraplanagem, Contenção e Drenagem no Morro da Prainha	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69,	18/11/2022	19/07/2023	R\$ 3.101.478,83	15%
TP 09/22	182/22	Reforma da Praça de Lazer – Bairro Pereque Mirim	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	23/12/2022	21/02/2024	R\$ 540.560,46	0%
TP 11/22	253/22	Infraestrutura Elétrica em Diversos Ginásios do Município	REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92	17/11/2022	17/11/2023	R\$ 2.080.925,46	30%
TP 12/22	286/22	Pavimentação De Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba/SP	TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF sob n.º 09.174.349/0001-14	13/02/2023	13/10/2023	R\$ 396.155,63	1%
CP 07/20	111/21	Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/08/2021	24/06/2023	R\$ 6.343.440,62	60%
CP 05/21	126/21	Revitalização da Trilha de Acesso e do Farol do Morro da Prainha - Convênio Estadual	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69	01/10/2021	PARALISADA	R\$ 4.182.674,74	5%
CP 06/21	10/2022	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - FINISA	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35	01/02/2022	30/09/2023	R\$ 28.472.762,53	77%
CP 11/21	229/21	Construção de Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul	JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.684.472/0001-88	06/12/2021	29/04/2023	R\$ 3.496.757,97	80%



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CP 12/21	344/21	Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - FINISA	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	13/12/2021	12/06/2023	R\$ 4.946.506,24	85%
CP 13/21	374/21	Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e Complementação Av. Brasília - FINISA	EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 02.841.119/0001-12	15/12/2021	15/05/2023	R\$ 5.811.073,76	99%
CP 01/22	55/22	Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem	CONSÓRCIO RIO JUQUERIKERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85	19/04/2022	17/10/2024	R\$ 42.580.795,72	45%
CP 05/22	70/22	Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/05/2022	21/01/2024	R\$ 10.519.024,05	55%
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	29/11/2023	R\$ 3.859.864,81	35%
CP 07/22	240/22	Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Perequê Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	31/10/2022	30/10/2024	R\$ 16.825.103,77	20%
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/08/2024	R\$ 19.927.162,28	1%
CP 12/22	175/22	Infraestrutura Para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 4.832.344,42	40%
DL 4588/22	181/22	Serviços de Reformas de Unidades Educacionais	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	09/09/2022	09/03/2023	R\$ 4.949.093,32	100%
CP 06/22	40/23	Infraestrutura de Pavimentação em Diversas Ruas - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/10/2024	R\$ 4.612.515,74	10%
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/01/2025	R\$ 4.230.602,66	2%



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

<b>MODALIDADE</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	<b>DATA DE INICIO</b>	<b>DATA PREVISTA P/ TÉRMINO</b>	<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>PERCENTUAL EXECUTADO</b>
CC 01/23	66/23	Reforma da Praça de Lazer - Bairro Porto Novo - Convenio Estadual	BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 19.842.108/0001-50	09/03/2023	08/03/2023	R\$ 315.406,85	1%
CC 02/23	69/23	Construção da Praça de Lazer - Bairro Recanto do Sol - Convenio Estadual	SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 42.956.991/0001-20	13/03/2023	12/03/2023	R\$ 284.147,51	1%
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - SEDUC	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	5%
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - Esportes e Próprios Públicos	CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	5%
PP 66/22	201/22	RP de Reforma - Saúde	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.070.000,00	5%
TP 01/22	69/22	Finalização da Construção da EMEF- Getuba	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	20/05/2022	19/01/2023	R\$ 1.531.278,41	100%