



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 09/22	117/22	Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	31/10/2022	31/10/2023	R\$ 316.070,48	OBRA CONCLUÍDA
CC 10/22	118/22	Calçada Acessível na Região Central do Município	IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001- 74	31/10/2022	01/12/2023	R\$ 315.809,34	22%
CC 17/22	251/22	Execução de Projetos para infraestrutura do loteamento Mar Verde	SANECONS SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 08.771.264/0001-50	17/11/2022	18/05/2023	R\$ 244.784,52	90%
CC 16/22	248/22	Reforma do Pier do Massaguaçu	ALCÂNTARA & DUARTE ARQUITETURA LTDA ME, CNPJ/MF nº 19.314.920/0001-02	16/11/2022	16/09/2023	R\$ 299.000,66	75%
CC 21/22	269/22	Reforma e Adequação para Sala de Multimídia na SEDUC – Bairro Indaiá	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/MF sob nº 37.134.629/0001-34	05/12/2022	02/10/2023	R\$ 316.132,15	99%
CC 23/22	311/22	Execução de base de concreto para instalação de academia ao ar livre em diversos locais do município	FLÁVIA FRÚGOLI RAMOS EIRELI - CNPJ/MF sob nº 25.184.982/0001-40	27/12/2022	28/06/2023	R\$ 318.622,69	65%
CC 11/23	104/23	Construção de Salão Multiuso no Campo Fortaleza - bairro Travessão	MRS CONSTRUTORA - CNPJ/MF sob nº 42.464.272/0001-92	10/05/2023	10/01/2024	R\$ 321.845,94	0%
CC 01/23	66/23	Reforma da Praça de Lazer - bairro Porto Novo - Convênio Estadual	BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 19.842.108/0001-50	09/03/2023	08/03/2024	R\$ 315.406,85	1%
CC 02/23	69/23	Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual	SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 42.956.991/0001-20	13/03/2023	12/03/2024	R\$ 284.147,51	1%
CC 04/23	71/23	Infraestrutura de Reforma de Ciclovia - Cidade Jardim - Convênio Estadual	ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ/MF sob nº 11.662.234/0001-10	15/03/2023	14/11/2023	168114,79	35%
CC 05/23	101/23	Reforma de Cobertura e Proteção térmica e acústica - Ginásio Cide Casa Branca	LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF sob nº 08.933.237/0001-37	05/05/2023	04/11/2023	R\$ 313.352,83	5%
CC 06/23	99/23	Reforma e Ampliação do Canil e Gatil - Jardim Britânia	ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ/MF sob nº 11.662.234/0001-10	04/05/2023	02/01/2024	R\$ 317.668,12	40%
CC 07/23	102/23	Execução de muros e reparos em guarda corpos em diversos locais do Município	ARAÚJO CONSTRUÇÕES - CNPJ/MF sob nº 47.209.786/0001-15	08/05/2023	07/11/2023	R\$ 167.610,34	85%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 09/23	91/23	Infraestrutura no Morro Santo Antônio	LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF sob nº 08.933.237/0001-37	24/04/2023	24/08/2023	R\$ 301.058,01	50%
CC 10/23	96/23	Reforma em prédio para unidade de educação infantil CEI Estrela Dálva - Jardim Califórnia	TRENNNA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/MF sob nº 10.526.567/0001-50	02/05/2023	01/11/2023	R\$ 307.684,90	80%
TP 06/21	87/2022	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Bairro Pontal Santa Marina	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	04/07/2022	05/07/2023	R\$ 1.391.080,62	90%
TP 10/21	39/22	Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	21/06/2022	22/12/2023	R\$ 530.679,47	75%
TP 02/22	77/22	Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	06/06/2022	05/08/2023	R\$ 1.293.327,40	80%
TP 03/22	74/22	Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura - Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	SEM OIS EMITIDA		R\$ 1.324.678,76	EM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO PARA FINS DE RESCISÃO DE CONTRATO
TP 04/22	75/22	Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	14/06/2022	14/04/2024	R\$ 349.158,34	40%
TP 05/22	76/22	Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	SEM OIS EMITIDA	-	R\$ 2.178.279,97	0%
TP 06/22	161/22	Reforma e Recuperação das Quadras de Beach Tennis, Quadras de Futebol Society e Quadras de Tennis em Diversos Bairros do Município	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69	08/08/2022	07/09/2023	R\$ 892.697,88	98%
TP 07/22	167/22	Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA	OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 10.596.045/0001-24	11/08/2022	10/08/2023	R\$ 2.262.936,09	80%
TP 08/22	168/22	Terraplanagem, Contenção e Drenagem no Morro da Prainha	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69,	18/11/2022	16/10/2023	R\$ 3.101.478,83	15%
TP 09/22	182/22	Reforma da praça de lazer - Bairro Pereque Mirim	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	23/12/2022	21/02/2024	R\$ 540.560,46	5%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 11/22	253/22	Infraestrutura elétrica em diversos ginásios do município	REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92	17/11/2022	17/11/2023	R\$ 2.080.925,46	50%
TP 12/22	286/22	Pavimentação de diversas ruas da região norte do município de Caraguatuba / SP	TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF sob n.º 09.174.349/0001-14	13/02/2023	13/10/2023	R\$ 396.155,63	10%
TP 03/23	103/23	Infraestrutura de Ciclovia na Região Norte no Município - Convênio Estadual	M.C.ENGENHARIA - CNPJ/MF sob n.º 71.654.446/0001-88	09/05/2023	09/05/2024	R\$ 456.655,01	0%
TP 04/23	105/2023	Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município - Convênio Federal	TECPAR - CNPJ/MF sob n.º 11.744.028/0001-50	SEM OIS EMITIDA	-	R\$ 420.067,47	0%
TP 05/23	112/23	Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Município - Convênio Federal	R.S. RAZUK - CNPJ/MF sob n.º 29.574.617/0001-00	AGUARDANDO CAUÇÃO	-	R\$ 1.248.101,60	0%
TP 06/23	106/23	Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal	M.C.ENGENHARIA - CNPJ/MF sob n.º 71.654.446/0001-88	SEM OIS EMITIDA	-	R\$ 878.456,94	0%
CP 07/20	111/21	Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/08/2021	21/12/2023	R\$ 6.343.440,62	60%
CP 06/21	10/2022	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35	01/02/2022	30/09/2023	R\$ 28.472.762,53	80%
CP 11/21	229/21	Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul	JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.684.472/0001-88	06/12/2021	29/04/2023	R\$ 3.496.757,97	80%
CP 12/21	344/21	Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - Finisa	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	13/12/2021	12/06/2023	R\$ 4.946.506,24	85%
CP 13/21	374/21	Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e Complementação Av. Brasília - FINISA	EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 02.841.119/0001-12	15/12/2021	15/05/2023	R\$ 5.811.073,76	OBRA CONCLUÍDA
CP 01/22	55/22	Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem	CONSÓRCIO RIO JUQUERIKERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85	19/04/2022	17/10/2024	R\$ 42.580.795,72	60%
CP 05/22	70/22	Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/05/2022	21/01/2024	R\$ 10.519.024,05	65%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	29/11/2023	R\$ 3.859.864,81	35%
CP 07/22	240/22	Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	31/10/2022	30/10/2024	R\$ 16.825.103,77	20%
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/08/2024	R\$ 19.927.162,28	1%
CP 12/22	175/22	Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 4.832.344,42	40%
DL 4588/22	181/22	Serviços de reformas de Unidades Educacionais	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	09/09/2022	09/03/2023	R\$ 4.949.093,32	OBRAS CONCLUÍDAS
CP 06/22	40/23	Infraestrutura de pavimentação em diversas ruas - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/10/2024	R\$ 4.612.515,74	27%
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/01/2025	R\$ 4.230.602,66	23%
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - SEDUC	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	5%
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS	CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	5%
PP 66/22	201/22	RP de Reforma - SAÚDE	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.070.000,00	5%