



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 10/22	118/22	Calçada Acessível na Região Central do Município	IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74	31/10/2022	01/12/2023	R\$ 315.809,34	55%
CC 01/23	66/23	Reforma da Praça de Lazer - bairro Porto Novo - Convênio Estadual	BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 19.842.108/0001-50	09/03/2023	08/03/2024	R\$ 315.406,85	60%
CC 02/23	69/23	Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual	SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 42.956.991/0001-20	13/03/2023	12/03/2024	R\$ 284.147,51	2%
CC 05/23	101/23	Reforma de cobertura e proteção térmica e acústica - ginásio cide Casa Branca	LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 08.933.237/0001-37	05/05/2023	04/11/2023	R\$ 313.352,83	-
CC 06/23	99/23	Reforma e ampliação do canil e gatil - JD. Britânia	ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/MF sob nº 11.662.234/0001-10	04/05/2023	02/01/2024	R\$ 317.668,12	70%
CC 07/23	102/23	Execução de muros e reparos em guarda corpos em diversos locais do município	ARAÚJO CONSTRUÇÕES CNPJ/MF sob nº 47.209.786/0001-15	08/05/2023	07/11/2023	R\$ 167.610,34	85%
CC 09/23	91/23	Infraestrutura no Morro Santo Antônio	LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF sob nº 08.933.237/0001-37	24/04/2023	21/01/2024	R\$ 301.058,01	90%
CC 10/23	96/23	Reforma em prédio para unidade de Educação Infantil CEI Estrela Dálva - JD. Califórnia	TRENNA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF sob nº 10.526.567/0001-50	02/05/2023	01/11/2023	R\$ 307.684,90	80%
CC 11/23	104/23	Construção de Salão Multiuso no Campo Fortaleza - Bairro Travessão	MRS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob nº 42.464.272/0001-92	10/05/2023	10/03/2024	R\$ 321.845,94	90%
TP 10/21	39/22	Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	21/06/2022	22/12/2023	R\$ 530.679,47	95%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 02/22	77/22	Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	06/06/2022	04/12/2023	R\$ 1.293.327,40	80%
TP 04/22	75/22	Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	14/06/2022	14/04/2024	R\$ 349.158,34	95%
TP 05/22	76/22	Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05	SEM OIS EMITIDA		R\$ 2.178.279,97	CONTRATO RESCINDIDO
TP 07/22	167/22	Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA	OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 10.596.045/0001-24	11/08/2022	09/03/2024	R\$ 2.262.936,09	95%
TP 08/22	168/22	Terraplanagem, contenção e drenagem no Morro da Prainha	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69,	18/11/2022	14/01/2024	R\$ 3.101.478,83	80%
TP 09/22	182/22	Reforma da praça de lazer - Reforma da praça de lazer - Bairro Pereque Mirim	BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 19.842.108/0001-50	23/12/2022	21/02/2024	R\$ 540.560,46	35%
TP 11/22	253/22	Infraestrutura elétrica em diversos ginásios do município	REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92	17/11/2022	17/11/2023	R\$ 2.080.925,46	75%
TP 12/22	286/22	Pavimentação de diversas ruas da região norte do município de Caraguatatuba/SP	TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF sob n.º 09.174.349/0001-14	13/02/2023	10/02/2024	R\$ 396.155,63	15%
TP 03/23	103/23	Infraestrutura de Ciclovias na Região Norte no Município - Convênio Estadual	M.C.ENGENHARIA	09/05/2023	09/05/2024	R\$ 456.655,01	0%
TP 04/23	105/23	Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município - Convênio Federal	TECPAR	05/09/2023	04/11/2024	R\$ 420.067,47	0%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 05/23	112/23	Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Município - Convênio Federal	R.S. RAZUK	SEM OIS EMITIDA		R\$ 1.248.101,60	0%
TP 06/23	106/23	Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal	M.C.ENGENHARIA	02/08/2023	01/10/2024	R\$ 878.456,94	0%
CP 07/20	111/21	Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/08/2021	21/12/2023	R\$ 6.343.440,62	70%
CP 06/21	10/22	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35	01/02/2022	01/12/2024	R\$ 28.472.762,53	82%
CP 11/21	229/21	Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul	JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.684.472/0001-88	06/12/2021	29/10/2023	R\$ 3.496.757,97	100%
CP 01/22	55/22	Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem	CONSÓRCIO RIO JUQUERIKUERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85	19/04/2022	17/10/2024	R\$ 42.580.795,72	80%
CP 05/22	70/22	Reforma e Revitalização da Ciclovía na Zona Sul do Município	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/05/2022	21/01/2024	R\$ 10.519.024,05	90%
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	29/11/2023	R\$ 3.859.864,81	50%
CP 07/22	240/22	Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	31/10/2022	30/10/2024	R\$ 16.825.103,77	75%
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/08/2024	R\$ 19.927.162,28	15%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CP 12/22	175/22	Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 4.832.344,42	40%
CP 06/22	40/23	Infraestrutura de pavimentação em diversas ruas - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/10/2024	R\$ 4.612.515,74	40%
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/01/2025	R\$ 4.230.602,66	30%
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - SEDUC	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	11%
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - Esportes e Próprios Públicos	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	5%
PP 66/22	201/22	RP de Reforma - SAÚDE	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.070.000,00	5%
PP 14/23	142/23	execução de base de bica corrida para recomposição de vias danificadas	RUBIA FRUGOLI DOS SANTOS, CNPJ nº 04.657.704/0001-92	21/08/2023	21/08/2024	R\$ 440.982,29	50%