



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 10/22	118/22	Calçada Acessível na Região Central do Município	IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74	31/10/2022	01/05/2024	R\$ 315.809,34	65%
CC 01/23	66/23	Reforma da Praça de Lazer - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual	BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/MF nº 19.842.108/0001-50	09/03/2023	08/03/2024	R\$ 315.406,85	95%
CC 02/23	69/23	Construção da Praça de Lazer - Bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual	SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA CNPJ/MF nº 42.956.991/0001-20	13/03/2023	11/06/2024	R\$ 284.147,51	60%
CC 05/23	101/23	Reforma de Cobertura e Proteção Térmica e Acústica - Ginásio CIDE Casa Branca	LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 08.933.237/0001-37	SEM ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA	-	R\$ 313.352,83	0%
TP 07/22	167/22	Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA	OFK ENGENHARIA EIRELI CNPJ nº 10.596.045/0001-24	11/08/2022	07/05/2024	R\$ 2.262.936,09	100%
TP 09/22	182/22	Reforma da Praça de Lazer - Reforma da Praça de Lazer - Bairro Pereque Mirim	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 33.872.983/0001-05	23/12/2022	22/04/2024	R\$ 540.560,46	80%
TP 11/22	253/22	Infraestrutura Elétrica em Diversos Ginásios do Município	REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92	17/11/2022	15/05/2024	R\$ 2.080.925,46	85%
TP 01/23	90/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05	27/04/2023	27/04/2024	R\$ 1.108.904,75	65%
TP 02/23	97/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05	02/05/2023	02/05/2024	R\$ 404.137,69	49%
TP 03/23	103/23	Infraestrutura de Ciclovia na Região Norte no Município - Convênio Estadual	MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 71.654.446/0001-88	09/05/2023	09/05/2024	R\$ 456.655,01	90%
TP 04/23	105/23	Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município - Convênio Federal	TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA E SANEAMENTO LTDA CNPJ n.º 11.744.028/0001-50	05/09/2023	05/05/2024	R\$ 420.067,47	EM RESCISÃO CONTRATUAL
TP 05/23	112/23	Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte no Município - Convênio Federal	R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS CNPJ n.º 29.574.617/0001-00	18/10/2023	18/10/2024	R\$ 1.248.101,60	25%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 06/23	106/23	Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal	MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 71.654.446/0001-88	02/08/2023	02/08/2024	R\$ 878.456,94	80%
TP 07/23	173/23	Pavimentação e Serviços Complementares - Rua Wagner Ramos Dos Santos	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA CNPJ, n.º 57.646.374/0001-04	19/10/2023	19/04/2024	R\$ 373.076,27	10%
TP 08/23	170/23	Infraestrutura Urbana de Drenagem - Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ/MF n.º 04.859.525/0001-38	03/10/2023	03/10/2024	R\$ 526.007,75	50%
CP 07/20	111/21	Complementação de Construção de Núcleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ n.º 08.806.914/0001-56	26/08/2021	16/06/2024	R\$ 6.343.440,62	70%
CP 06/21	10/22	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - FINISA	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ, n.º 01.963.124/0001-35	01/02/2022	01/08/2024	R\$ 28.472.762,53	89%
CP 01/22	55/22	Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem	CONSÓRCIO RIO JUQUERIKERÊ CNPJ/MF n.º 46.064.171/0001-85	19/04/2022	19/07/2024	R\$ 42.580.795,72	85%
CP 05/22	70/22	Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ n.º 08.806.914/0001-56	26/05/2022	26/05/2024	R\$ 10.519.024,05	95%
CP 06/22	40/23	Infraestrutura de Pavimentação em Diversas Ruas - Bairro do Golfinho - Convênio Estadual	PALACIO CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/08/2024	R\$ 4.612.515,74	65%
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPessoal LTDA CNPJ n.º 18.835.435/0001-11	30/06/2022	29/04/2024	R\$ 3.859.864,81	60%
CP 07/22	240/22	Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ/MF n.º 01.963.124/0001/35	31/10/2022	30/10/2024	R\$ 16.825.103,77	83%
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF n.º 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/08/2024	R\$ 19.927.162,28	30%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CP 12/22	175/22	Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 4.832.344,42	70%
CP 06/22	40/23	Infraestrutura de Pavimentação em Diversas ruas - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/08/2024	R\$ 4.612.515,74	65%
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/11/2025	R\$ 4.230.602,66	50%
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - Educação	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	25%
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - Esportes e Próprios Públicos	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	14%
PP 66/22	201/22	RP de Reforma - Saúde	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA CNPJ nº 59.838.989/0001-10	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.070.000,00	5%
TP 11/23	45/24	Reforma para Implantação do CEI do Bairro Jetuba - FINANCIAMENTO BB	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ nº 37.134.629/0001-34	19/03/2024	19/08/2024	R\$ 1.793.576,26	5%
TP 13/23	27/24	Execução de Obras de Drenagem na Avenida José Cândido Cappelli - Bairro Porto Novo - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.390.302,79	5%
TP 14/23	28/24	Execução de obras de Canal Extravasador para Drenagem - Bairro Massaguaçu - DESENVOLVE SP	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ n.º 10.596.045/0001-24	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 2.678.454,21	5%
TP 15/23	29/24	Execução de obras de Drenagem na Rua Abra de Dentro - Bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	11/03/2024	11/07/2024	R\$ 589.449,52	5%
TP 16/23	32/24	Execução de Obras de Drenagem - Bairro Tinga - DESENVOLVE SP	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 2.079.123,03	5%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
TP 17/23	42/24	Execução de Obras de Drenagem - Bairro Cidade Jardim - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	06/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.347.115,21	5%
TP 18/23	43/24	Execução de Obras de Drenagem - Bairro Travessão - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.347.115,21	5%
TP 19/23	30/24	Execução de Obras de Drenagem na Rua Sebastião Francisco - Bairro Travessão - DESENVOLVE SP	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.398.591,80	5%
TP 21/23	33/24	Execução de obras de Drenagem - Bairro Olaria - DESENVOLVE SP	A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.479.278,04	5%
TP 22/23	40/24	Execução de obras de Drenagem - Bairro Centro - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.208.746,36	5%
TP 23/23	31/24	Execução de obras de Drenagem - Bairro Rio do Ouro - DESENVOLVE SP	TERRAX CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 26.811.740/0001-00	AGUARDANDO OS	-	R\$ 534.932,44	
TP 24/23	34/24	Execução de Obras de Drenagem - Bairro Pontal Santa Marina - DESENVOLVE SP	SANORTE SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ n.º 08.762.145/0001-31	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 427.550,32	5%
TP 25/23	41/24	Execução de obras de Drenagem - Bairro Verde Mar - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 2.368.698,45	5%
CP 06/23	23/24	Reforma e Ampliação de Prédios Institucionais para Criação de Salas de Unidades Escolares - FINANCIAMENTO BB	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ n.º 37.134.629/0001-34	20/02/2024	20/05/2024	R\$ 2.878.273,98	5%
CP 07/23	36/24	Execução de Obras de Drenagem - Bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ n.º 57.646.374/0001-04	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 3.535.208,80	5%
CP 08/23	37/24	Execução de obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - Bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 3.057.499,35	5%
CP 09/23	38/24	Execução de Obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - Bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 3.603.047,16	5%
CP 10/23	46/24	Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	AGUARDANDO OS	-	R\$ 15.742.004,56	