



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CC 13/21	224/21	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURETA NA AVENIDA DA PRAIA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP - FINISA	PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 29.183.206/0001-86	29/11/2021	15/06/2022	R\$ 254.174,81	80%
TP 07/18	05/2020	IMPLANTAÇÃO DO CANAL EXTAVASOR 2 - P. SANTA MARINAL	OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 10.596.045/0001-24	20/01/2020	12/04/2022	R\$ 1.277.111,22	95%
TP 11/19	60/2020	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PIER DE PESCA DO CAMAROEIRO - CONVENIO ESTADUAL	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	26/08/2020	30/05/2022	R\$ 2.050.575,45	90%
TP 01/21	45/21	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERIQUE - BAIRRO PORTO NOVO - CONVENIO ESTADUAL	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69	27/09/2021	28/05/2022	R\$ 1.199.625,59	55%
TP 04/21	125/21	COMPLEMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO GOLFINHO - CONVENIO FEDERAL	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05	27/09/2021	24/02/2023	R\$ 2.232.543,33	80%
TP 07/21	226/21	REFORMA DO TELHADO DO CEM-CEO - BAIRRO JD PRIMAVERA - FINISA	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69	01/12/2021	02/06/2022	R\$ 503.354,75	100%
TP 11/21	03/22	INFRAESTRUTURA URBANA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA EMILIO MARCONDES RIBAS E RUA ANTONIO DE SOUZA SANTOS - BAIRRO PEREQUE MIRIM - CONVEVIO ESTADUAL	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	17/01/2022	16/07/2022	R\$ 415.826,60	0%
CP 03/18	257/18	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	13/08/2018	02/05/2022	R\$ 12.457.972,08	96%
CP 08/18	183/2019	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO PEGORELLI	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	14/10/2019	14/05/2022	R\$ 3.736.725,23	100%
CP 03/19	62/2020	CONSTRUÇÃO DE CEI - BAIRRO TRAVESSÃO - FINISA	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 00.688.529/0001-40	20/03/2020	21/03/2022	R\$ 4.470.707,72	100%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA P/ TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO
CP 04/19	98/2020	CONSTRUÇÃO DE EMEF - BAIRRO TRAVESSÃO - FINISA	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 00.688.529/0001-40	07/05/2020	07/05/2022	R\$ 6.481.808,99	100%
CP 06/20	163/20	COMPLEMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE NUCLEO ESPORTIVO - CASA BRANCA - FINISA	TETO CONSTRUTORA S.A, CNPJ n.º 13.034.156/0001-35	10/11/2020	14/04/2022	R\$ 5.290.498,27	92%
CP 07/20	111/21	COMPLEMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE NUCLEO ESPORTIVO - PEREQUE MIRIM - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56	26/08/2021	25/10/2022	R\$ 6.343.440,62	40%
CP 05/21	126/21	REVITALIZAÇÃO DA TRILHA DE ACESSO E DO FAROL DO MORRO DA PRAINHA - CONVENIO ESTADUAL	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69	01/10/2021	01/10/2023	R\$ 4.182.674,74	5%
CP 06/21	10/2022	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM - BAIROS: TRAVESSÃO, PEREQUE MIRIM E PEGORELLI - FASE 01 - FINISA	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	01/02/2022	31/07/2023	R\$ 28.472.762,53	40%
CP 11/21	229/21	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - BALN. MAR AZUL	JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 15.684.472/0001-88	06/12/2021	07/06/2022	R\$ 3.496.757,97	15%
CP 12/21	344/21	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA E DE LAZER - PEREQUÊ MIRIM - FINISA	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 00.688.529/0001-40	13/12/2021	13/12/2022	R\$ 4.946.506,24	6%
CP 13/21	374/21	REVITALIZAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO DA AV. ARISTIDES ANISIO DOS SANTOS E COMPLEMENTAÇÃO AV. BRASILIA - FINISA	EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ n.º 02.841.119/0001-12	15/12/2021	16/03/2023	R\$ 5.811.073,76	25%
CC 02/22	65/22	REFORMA DA PRAÇA GERALDO PEREIRA DA COSTA - BAIRRO TRAVESSÃO	SANEEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ/MF n.º 42.956.991/0001-20	06/05/2022	02/11/2022	R\$ 258.418,22	1%