



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	12/02/2026	14/12/2025	R\$ 19.927.162,28	65%	Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawái, Massaguaçu, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	06/01/2025	07/11/2024	R\$ 4.230.602,66	100%	Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 65.035.222/0001-95	02/08/2024	28/04/2026	28/01/2026	R\$ 6.987.999,99	98%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 10/24	168/24	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem nos Bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80	02/12/2024	03/03/2026	02/12/2025	R\$ 1.475.864,82	50%	Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 01/25	65/25	Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF Nº 02.120.261/0001-70	01/07/2025	01/04/2027	31/12/2026	R\$ 10.249.000,00	7%	Avenida Antônio do Rego, esquina com a Avenida Ivo Gonçalves Relva – bairro Jardim Britânia
CP 02/25	71/25	Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF Nº 10.596.045/0001-24	28/07/2025	28/07/2027	27/01/2027	R\$ 7.041.794,08	5%	Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo