



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	12/02/2026	14/12/2025	R\$ 19.927.162,28	65%	Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawai, Massaguaçu, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	06/01/2025	07/11/2024	R\$ 4.230.602,66	100%	Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	02/08/2024	28/04/2026	28/01/2026	R\$ 6.987.999,99	98%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 10/24	168/24	Infraestrutura de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ nº 04.690.015/0001-80	02/12/2024	03/03/2026	01/12/2025	R\$ 1.475.864,82	90%	Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 12/24	59/25	Recapeamento Asfáltico na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	18/08/2025	18/02/2027	18/08/2026	R\$ 1.762.800,00	10%	Estrada do Rio Claro, Travessa Jordão Pedro e Rua Sebastião Calixto de Souza – Barranco Alto - Caraguatatuba/SP
CP 01/25	65/25	Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 02.120.261/0001-70	01/07/2025	01/04/2027	31/12/2026	R\$ 10.249.000,00	15%	Avenida Antônio do Rego, esquina com a Avenida Ivo Gonçalves Relva – bairro Jardim Britânia
CP 02/25	71/25	Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	28/07/2025	28/07/2027	27/01/2027	R\$ 7.041.794,08	20%	Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo
CP 04/25	96/25	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano da Região Sul do município de Caraguatatuba – SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58	Aguardando liberação da ordem de serviço	15 meses	12 meses	R\$ 9.926.596,60	0%	Trecho da Alameda Sêpias, Pontal Santa Marina - Golfinhos, Trecho da Avenida Pedro Reginaldo da Costa, Balneário dos Golfinhos; Trecho da Avenida Inácio Batista de Faria, Balneário Mar Azul
CP 05/25	102/25	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Caraguatatuba-SP – FNDE – Creche Tipo 1, no Loteamento Jardim Mariella – Bairro Massaguaçu	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	Aguardando liberação da ordem de serviço	24 meses	18 meses	R\$ 6.906.517,51	0%	Rua Sebastião Bugolin, esquina com Judith Guagliano Navarro, 10 – Jardim Mariella
CP 06/25	103/25	Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município de Caraguatatuba-SP	W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-39	Aguardando liberação da ordem de serviço	12 meses	8 meses	R\$ 562.176,16	0%	Rua Francisco Morgado – Loteamento Altamir Tibiriçá Pimenta, Martim de Sá; Rua Ione - Benfica, Centro; Rua 16, Tabatinga