



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	13/07/2026	13/04/2026	R\$ 19.927.162,28	85%	Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawaii, Massaguaçu, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terraão
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	06/01/2025	07/11/2024	R\$ 4.230.602,66	100%	Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95	02/08/2024	28/04/2026	28/01/2026	R\$ 6.987.999,99	98%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 10/24	168/24	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem nos Bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80	02/12/2024	03/03/2026	01/12/2025	R\$ 1.475.864,82	100%	Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 12/24	59/25	Recapeamento Asfáltico na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	18/08/2025	18/02/2027	18/08/2026	R\$ 1.762.800,00	15%	Estrada do Rio Claro, Travessa Jordão Pedro e Rua Sebastião Calixto de Souza – Barranco Alto - Caraguatatuba/SP
CP 01/25	65/25	Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 02.120.261/0001-70	01/07/2025	01/04/2027	31/12/2026	R\$ 10.249.000,00	15%	Avenida Antônio do Rego, esquina com a Avenida Ivo Gonçalves Relva – bairro Jardim Britânia
CP 02/25	71/25	Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	28/07/2025	28/07/2027	27/01/2027	R\$ 7.041.794,08	25%	Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo
CP 04/25	96/25	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano da Região Sul do município de Caraguatatuba – SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58	28/11/2025	28/05/2027	28/11/2026	R\$ 9.926.596,60	10%	Trecho da Alameda Sêpias, Pontal Santa Marina - Golfinhos, Trecho da Avenida Pedro Reginaldo da Costa, Balneário dos Golfinhos; Trecho da Avenida Inácio Batista de Faria, Balneário Mar Azul
CP 05/25	102/25	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Caraguatatuba-SP – FNDE – Creche Tipo 1, no Loteamento Jardim Mariella – Bairro Massaguaçu	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	Aguardando liberação da ordem de serviço	24 meses	18 meses	R\$ 6.906.517,51	0%	Rua Sebastião Bugolin, esquina com Judith Guagliano Navarro, 10 – Jardim Mariella
CP 06/25	103/25	Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município de Caraguatatuba-SP	W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ sob nº 38.076.958/0001-39	28/11/2025	28/11/2026	28/07/2026	R\$ 562.176,16	5%	Rua Francisco Morgado – Loteamento Altamir Tibiriçá Pimenta, Martim de Sá; Rua Ione - Benfica, Centro; Rua 16, Tabatinga
CP 07/25	113/25	Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP	W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40	11/12/2025	11/12/2026	11/08/2026	R\$ 1.253.312,02	0%	Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua Quinze, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricórnio II Caraguatatuba/SP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 08/25	105/25	Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95	03/12/2025	03/09/2026	03/06/2026	R\$ 4.343.255,42	49%	Rua Izidro Paulino Ferreira, Jaraguá, Rua Governador Valadares, Rua Três Corações, Rua Santa Isabel, Rua Santa Barbara, Rua Clemente Gomes Ferreira, Rua Antonio Ovidio Ferreira, Rua Santo Ambrosio, Rua Teofilo Otoni, Rua Uberaba, Rua Maria da Fé, Rua Poços de Caldas, Rua Pouso Alegre, Rua Salesópolis, Rua Santa Luzia, Travessa Dom Pedro II, Rua José Fernandes Nunes, Rua Dom João VI, Travessa Brasil, Rua Joaquim Antunes da Costa, Rua José de Souza Lima Filho, Rua Luiza A. Pinto (Vinte e Cinco de Março), Rua Antonio Fortunato, Rua Joana Gonçalves dos Santos - Perequê Mirim