



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	13/07/2026	13/04/2026	R\$ 19.927.162,28	87%	Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Gofinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricócio II, Balneário Hawai, Massaguaçu, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	02/08/2024	28/04/2026	28/01/2026	R\$ 6.987.999,99	98%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 12/24	59/25	Recapamento Asfáltico na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	18/08/2025	18/02/2027	18/08/2026	R\$ 1.762.800,00	29%	Estrada do Rio Claro, Travessa Jordão Pedro e Rua Sebastião Calixto de Souza – Barranco Alto - Caraguatatuba/SP
CP 01/25	65/25	Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 02.120.261/0001-70	01/07/2025	01/04/2027	31/12/2026	R\$ 10.249.000,00	26%	Avenida Antônio do Rego, esquina com a Avenida Ivo Gonçalves Relva – bairro Jardim Britânia
CP 02/25	71/25	Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	28/07/2025	28/07/2027	27/01/2027	R\$ 7.041.794,08	32%	Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo
CP 04/25	96/25	Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano da Região Sul do município de Caraguatatuba – SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58	28/11/2025	28/05/2027	28/11/2026	R\$ 9.926.596,60	20%	Trecho da Alameda Sêpias, Pontal Santa Marina - Gofinhos, Trecho da Avenida Pedro Reginaldo da Costa, Balneário dos Gofinhos; Trecho da Avenida Inácio Batista de Faria, Balneário Mar Azul
CP 05/25	102/25	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Caraguatatuba-SP – FNDE – Creche Tipo 1, no Loteamento Jardim Mariella – Bairro Massaguaçu	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24	05/01/2026	05/01/2028	05/07/2027	R\$ 6.906.517,51	5%	Rua Sebastião Bugolin, esquina com Judith Guagliano Navarro, 10 – Jardim Mariella
CP 06/25	103/25	Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município de Caraguatatuba-SP	W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ sob nº 38.076.958/0001-39	28/11/2025	28/11/2026	28/07/2026	R\$ 562.176,16	65%	Rua Francisco Morgado – Loteamento Altamir Tibiriça Pimenta, Martim de Sá; Rua Ione - Benfica, Centro; Rua 16, Tabatinga
CP 07/25	113/25	Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP	W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40	11/12/2025	11/12/2026	11/08/2026	R\$ 1.253.312,02	34%	Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua Quinze, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricócio II Caraguatatuba/SP
CP 08/25	105/25	Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95	03/12/2025	03/09/2026	03/06/2026	R\$ 4.343.255,42	96%	Rua Izidro Paulino Ferreira, Jaraguá, Rua Governador Valadares, ,Rua Três Corações, Rua Santa Isabel, Rua Santa Barbara, Rua Clemente Gomes Ferreira, Rua Antonio Ovidio Ferreira, Rua Santo Ambrosio, Rua Teofilo Otoni, Rua Uberaba, Rua Maria da Fé, Rua Poços de Caldas, Rua Pouso Alegre, Rua Salesópolis, Rua Santa Luzia, Travessa Dom Pedro II, Rua José Fernandes Nunes, Rua Dom João VI, Travessa Brasil, Rua Joaquim Antunes da Costa, Rua José de Souza Lima Filho, Rua Luiza A. Pinto (Vinte e Cinco de Março), Rua Antonio Fortunato, Rua Joana Gonçalves dos Santos - Perequê Mirim



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 13/24	118/25	Reforma e Recuperação do Campo de Futebol Society – Bairro Rio do Ouro	LEGRASS GESTÃO DE OBRAS E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 48.027.128/0001-75	08/01/2026	08/08/2026	08/05/2026	R\$ 618.138,34	79%	Rua Barão de Jacaré Esquina com a Avenida Américo Timóteo do Rosário, Bairro Rio do Ouro
CP 13/25	04/26	Construção de Complexo Esportivo no Município de Caraguatatuba	GRP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ nº 09.010.807/0001-80	26/01/2026	27/10/2026	26/07/2026	R\$ 1.924.952,13	10%	Avenida Geraldo Nogueira da Silva, em frente a Colônia João Cleófas
CP 15/25	26/26	Revitalização da Praça da Orla do Massaguaçu com Reforma de Estrutura de Acesso no Município de Caraguatatuba-SP	CONSTRUTORA ROY LTDA CNPJ nº 43.898.972/0001-58	16/03/2026	16/10/2026	16/07/2026	R\$ 899.874,93	22%	Avenida Maria Carlota, ao lado da Capela Santa Cruz - Massaguaçu
CP 10/25	44/26	Qualificação Viária na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA CNPJ nº 04.406.730/0001-48	Aguardando Ordem de Serviço O.S.	-	-	R\$ 2.458.564,67	0%	Avenida Pref. Geraldo Nogueira da Silva - (entre Rua Itaguá e Ponte Rio Santo Antônio) Indaiá