PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS									
MODALIDADE	**CONTRATO**	**OBJETO**	**EMPRESA CONTRATADA**	**DATA DE INÍCIO**	**TÉRMINO CONTRATUAL**	**PREVISÃO DE EXECUÇÃO**	**VALOR CONTRATADO**	**PERCENTUAL EXECUTADO**	**LOCAL DA OBRA**
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/11/2025	16/08/2025	R$ 19.927.162,28	65%	Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawaí, Massaguaçú, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	06/01/2026	07/11/2025	R$ 4.230.602,66	100%	Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	02/08/2024	01/11/2025	01/08/2025	R$ 6.987.999,99	98%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 10/24	168/24	Infraestrutura de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80	02/12/2024	03/03/2026	02/12/2025	R$ 1.475.864,82	50%	Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 01/25	65/25	Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF nº 02.120.261/0001-70	01/07/2025	01/04/2027	01/01/2027	R$ 10.249.000,00	5%	Avenida Antônio do Rego, esquina com a Avenida Ivo Gonçalves Relva – bairro Jardim Britânia
CP 02/25	71/25	Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF nº 10.596.045/0001-24	28/07/2025	28/07/2027	28/01/2027	R$ 7.041.794,08	3%	Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo